


 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>-la contraloría del ciudadano-</i>	REGISTRO NOTIFICACION POR ESTADO PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL		
	Proceso: GE – Gestión de Enlace	Código: RGE-25	Versión: 02

SECRETARIA GENERAL
NOTIFICACION POR ESTADO

CONTENIDO DE LA NOTIFICACIÓN	
TIPO DE PROCESO	Ordinario de Responsabilidad Fiscal
ENTIDAD AFECTADA	ESE SAN JUAN DE DIOS DE HONDA - TOLIMA
IDENTIFICACION PROCESO	112-011-2025
PERSONAS A NOTIFICAR	MANUEL ALFONSO GONZALEZ CANTOR , identificado con la CC: 79.393.172 y OTROS; así como al Dr. NICOLAS ANCIZAR MOSQUERA RODRIGUEZ mayor y domiciliado en la ciudad de Ibagué, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.005.840.187 de Ibagué- Tolima y con Tarjeta Profesional de Abogado No 425.991 expedida por el C. S. de la J. como apoderado sustituto, para que actúe en el asunto de la referencia y por consiguiente represente en el mismo los intereses de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.
TIPO DE AUTO	AUTO DE VINCULACION DE SUJETO PROCESAL No. 009
FECHA DEL AUTO	11 DE JUNIO DE 2026
RECURSOS QUE PROCEDEN	NO PROCEDE RECURSO ALGUNO

Se fija el presente **ESTADO** en un lugar público y visible de la Cartelera de la Secretaría General de la Contraloría Departamental del Tolima, a las 07:00 a.m., del **día 12 de junio de 2026**.




DIANA CAROLINA MENESES ESCOBAR
Secretaria General

NOTA DE DESFIJACION DEL ESTADO

El presente **ESTADO** permaneció fijado en un lugar público y visible de la Secretaría General de la Contraloría Departamental del Tolima, desde la hora y fecha fijada hasta el **día 12 de junio de 2026** a las 06:00 p.m.

DIANA CAROLINA MENESES ESCOBAR
Secretaria General

Transcriptor: María Consuelo Quintero

 <p>100</p> <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA</p>	DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL-RF		154
	PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF		
AUTO VINCULA SUJETOS PROCESALES AL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	CODIGO: F15-PM-RF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023	

AUTO DE VINCULACION DE SUJETO PROCESAL No. 009

En la ciudad de Ibagué a los once (11) días del mes de junio de dos mil veintiséis (2026) La Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal, proceden a proferir el presente **AUTO DE VINCULACION DE SUJETO PROCESAL**, dentro del proceso radicado **No. 112-011-2025** adelantado ante la **ESE SAN JUAN DE DIOS DE HONDA - TOLIMA**.

COMPETENCIA

Este despacho es competente para adelantar el presente proceso de Responsabilidad Fiscal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 268 y siguientes, 272 de la Constitución Política de Colombia, Ley 610 de 2000, Ley 1474 de 2011, Ordenanza No. 008 de 2001, Resoluciones interna No. 029 de 2024, Auto de asignación No. 087 del 02 de abril de 2025 y demás normas concordantes.

FUNDAMENTOS DE HECHO


Motiva la presente investigación, los hechos relacionados en el hallazgo 009 del 25 de enero de 2025, trasladado por la por la Dirección Técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente mediante memorando número CDT-RM-2025-0714 del 14 de febrero de 2025 en el cual se consigna la siguiente irregularidad:

El hospital **SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE HONDA**, suscribió los contratos de obra No. 632, 654 de 2022 y 238, 332 de la vigencia 2023, con el objeto de realizar mantenimiento y mejoramiento en la infraestructura física del Hospital, por valor total de **\$555.040.098,00** contratos que se encuentran terminados y liquidados.

Una vez realizada visita al sitio de las obras por parte de la auditoria y representantes del hospital, señor **LUIS FERNANDO CASTRO SANTOS**, Almacenista de Recursos Físicos, y el ingeniero **ANDRES FELIPE AYALA**, Profesional de apoyo, quien realizo el acompañamiento en el procedimiento de campo, con el objeto de constatar la ejecución en términos de cantidades y calidad de las obras objeto de los contratos, y una vez realizado el análisis de la información contenida en los expedientes contractuales de cada uno de los ítems y actividades relacionadas en las actas de recibo final, se identificaron las observaciones con lo cual se procede a calcular la diferencia entre las cantidades reconocidas en acta de recibo final y las encontradas por la comisión de auditoría.

Los resultados del análisis realizado se presentan a continuación:

Tabla 6. Cálculo de cantidades


 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL PDL, COLOMBIA	DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL-RF		FECHA DE APROBACION: 06-03-2023
	PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF		
AUTO VINCULA SUJETOS PROCESALES AL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL		CODIGO: F15-PM-RF-03	

Contrato 632 del 01 de noviembre de 2022

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	ACTA RECIBO FINAL			VERIFICACIÓN DE AUDITORIA		
			CANTIDAD	V/R UNIT.	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	DIFERENCIA
CONTRATO DE OBRA No.		632 del 01 DE NOVIEMBRE DE 2022						
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E						
8.4	RED SANITARIA, VENTILACIÓN Y AGUAS LLUVIAS INTERNAS							
	Punto de desague PVC 2" Aparato sanitarios y desagües (incluye accesorios, tee y codo)	und	9	\$ 84.160,00	\$ 757.440,00	6	\$ 504.960,00	\$ 252.480,00
ELEMENTOS ESTRUCTURALES								
	Columna de concreto de 3500 psi (sin refuerzo D=0,25x0,20 Cm)	m 3	1,44	\$ 859.606,00	\$ 1.237.832,64	1,05	\$ 902.586,30	\$ 335.246,34
MUROS								
	Muro en mampostería tipo ladrillo macizo lotele comun 0,20*0,10*0,80 Cm	m 2	12,78	\$ 68.700,00	\$ 877.986,00	5,61	\$ 385.407,00	\$ 492.579,00
INSTALACIONES HIDRAULICAS (SUMINISTRO E INSTALACION)								
	Registro PVC de 1/2" (incluye accesorios y tapa plastica de registro 10*10 Cm)	und	7	\$ 81.823,00	\$ 572.761,00	1	\$ 61.823,00	\$ 490.938,00
	Tubería PVC P RDE 21 3/4" AGUA FRIA (Red de suministro descolgada) incluye instalación y accesorios. Desagues de aires acondicionados	ml	25,78	\$ 22.348,00	\$ 576.131,44	0	\$ 0,00	\$ 576.131,44
INSTALACIONES ELECTRICAS								
	Salida interruptor doble en tubería conduit PVC 3/4", alambre No. 12 AWG. Incluye aparato	und	6	\$ 122.365,00	\$ 734.190,00	2	\$ 244.730,00	\$ 489.460,00
IMPERMEABILIZACIONES								
	Impermeabilización viga canal (remates emulsión asfáltica)	m 2	7,66	\$ 58.415,00	\$ 447.458,90	6,59	\$ 384.370,70	\$ 63.088,20
PISOS ACABADOS								
	Guardaesoba en cerámica H=0,08Cm (incluye fijación a muro y aplicación de epoxico para sellamiento de juntas)	ml	7,7	\$ 12.956,00	\$ 99.761,20	4	\$ 51.824,00	\$ 47.937,20
	Cerámica piso Duropiso blanco 45x45Cm. Tipo ALFA o similar. Color negro según diseño (incluye baquilla color vin)	m 2	4,2	\$ 72.300,00	\$ 303.660,00	0	\$ 0,00	\$ 303.660,00
	Bocapuerta en cerámica tipo cerámica. Color negro o similar (para baños)	ml	5,8	\$ 35.721,00	\$ 207.181,80	3,5	\$ 125.023,50	\$ 82.158,30
CARPINTERIA DE MADERA								
	Puerta entamborada maderocor ancho 0.76 a 1,10m alto a 2.40m (incluye suministro, instalación y bisagras)	und	1	\$ 698.745,00	\$ 698.745,00	0	\$ 0,00	\$ 698.745,00
PIRTURA								
	Graniplás (esgrafado) fachadas - colores pastel (incluye filos y dilataciones)	m 2	42,53	\$ 51.723,00	\$ 2.199.779,19	39	\$ 2.017.197,00	\$ 182.582,19
ASEO GENERAL								
	Aseo general de obra tipo	m 2	80,93	\$ 10.456,00	\$ 846.204,08	0	\$ 0,00	\$ 846.204,08
COSTO DIRECTO					\$ 122.938.145,63			
ADMINISTRACIÓN					22%	\$ 27.045.392,04	\$ 1.068.456,15	
IMPREVISTO					2%	\$ 2.458.762,91	\$ 97.224,20	
UTILIDAD					5%	\$ 6.146.907,28	\$ 243.760,49	
IVA					19%	\$ 1.167.912,38	\$ 46.181,49	
VALOR TOTAL						\$ 159.758.120,25	\$ 6.317.142,07	

DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL-RF

155



CONTRALORÍA
DEL PODER JUDICIAL DEL PERÚ

100

PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF

FECHA DE APROBACION:
06-03-2023


AUTO VINCULA SUJETOS PROCESALES AL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

CODIGO: F15-PM-RF-03

Contrato 654 del 16 de noviembre de 2022


ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	ACTA RECIBO FINAL		VERIFICACIÓN DE AUIORTORIA			
			CANTIDAD	V/R UNIT.	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	DIFERENCIA
PRELIMINARES								
1.0	Localización y reparto edificio (medias manuales)	m2	87,97	\$ 2.606,00	\$ 229.249,82	65,155	\$ 169.919,99	\$ 59.425,53
TOTAL CAPITULO PRELIMINARES					\$ 304.658,12			
DESCAPOTES EXCAVACIONES Y CONFORMACIONES								
2.1	Excavación manual de material conglomerado (incluye cargue y retiro del material excavado a botadero, profundidad = 0,45Cm a 0,60Cm aproximadamente 15,5 Km de ruta a la escombrera)	m3	18,48	\$ 83.150,00	\$ 1.536.612,00	15,91	\$ 1.322.916,50	\$ 213.695,50
TOTAL CAPITULO DESCAPOTES, EXCAVACIONES Y CONFORMACIONES					\$ 2.337.585,60			
DEMOLICIONES Y DESMONTES								
3.0	Demolición muro en ladrillo a=0,20Cm (incluye cargue y retiro de escombros, aproximadamente 15,5 Km de ruta a la escombrera)	m2	69,54	\$ 15.500,00	\$ 1.077.870,00	43,9	\$ 680.450,00	\$ 397.420,00
3.2	Desmonte cielo raso PVC (incluye cargue y retiro de material desmontado y estructura, aproximadamente 15,5 Km de ruta a la escombrera)	m2	38,24	\$ 11.455,00	\$ 438.077,44	16,5	\$ 189.024,00	\$ 249.053,44
3.7	Desmonte aparatos sanitarios lavamanos (incluye cargue y retiro de material desmontado y estructura, aproximadamente 15,5 Km de ruta a la escombrera)	und	5,00	\$ 25.711,00	\$ 128.555,00	4	\$ 102.844,00	\$ 25.711,00
TOTAL CAPITULO DE DEMOLICIONES					\$ 2.491.999,40			
CIMENTOS								
4.1	Zapata de concreto 3500 PSI (sin refuerzo de 0,80x0,80CmH=0,30 Cm)	m3	2,22	\$ 801.646,00	\$ 1.779.654,12	1,54	\$ 1.234.534,84	\$ 545.119,28
4.2	Viga de cimentación concreto 3500 Psi - sin formaleta (sin refuerzo D=0,25x0,25 Cm)	m3	1,82	\$ 759.275,00	\$ 1.381.890,50	1,48	\$ 1.123.727,00	\$ 258.163,50
TOTAL CAPITULO DE CIMENTOS					\$ 3.161.534,62			
RED SANITARIA, VENTILACION Y AGUAS LLUVIAS INTERIAS								
5.4	Punto de desagüe PVC 2" Aparato sanitarios y desagües (incluye accesorios, vete y codo)	und	10,00	\$ 84.160,00	\$ 841.600,00	2	\$ 168.320,00	\$ 673.280,00
TOTAL CAPITULO RED SANITARIA, VENTILACION Y AGUAS LLUVIAS INTERIA					\$ 6.494.082,28			
ELEMENTOS ESTRUCTURALES								
8.1	Columna de concreto de 3500 psi (sin refuerzo D=0,25x0,30 Cm)	m3	1,27	\$ 859.806,00	\$ 1.091.699,62	1	\$ 872.500,00	\$ 219.199,62
8.2	Viga aérea concreto 3500 psi (sin refuerzo D=0,25x0,30 Cm)	m3	1,72	\$ 864.273,00	\$ 1.486.549,56	1,22	\$ 1.064.413,06	\$ 422.136,50
8.3	Placa de contrapiso concreto de 3000 PSI E= 0,08Cm (sin refuerzo)	m2	22,77	\$ 149.800,00	\$ 3.410.946,00	18,6	\$ 2.786.280,00	\$ 624.666,00
TOTAL CAPITULO ELEMENTOS ESTRUCTURALES					\$ 6.930.732,21			
ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES								
9.1	Dintel concreto 2500 PSI 0,15*0,20m (incluye refuerzo)	m	6,60	\$ 65.013,00	\$ 429.085,80	3,5	\$ 227.545,50	\$ 201.540,30
9.3	Alfajías en concreto 2500 PSI a=0,25 Cm (incluye refuerzo)	m	22,62	\$ 89.635,00	\$ 2.027.543,70	19,2	\$ 1.720.992,00	\$ 306.551,70
TOTAL CAPITULO ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES					\$ 2.896.763,90			
MUROS								
10.1	Muro en bloque No. 4 Arcilla 30*20*12 Cm andajes perforación y adhesivo epoxico	m2	91,29	\$ 67.808,00	\$ 6.190.192,32	55,25	\$ 3.746.392,00	\$ 2.443.800,32
TOTAL CAPITULO MUROS					\$ 6.190.192,32			
INSTALACIONES HIDRAULICAS (SUMINISTRO E INSTALACION)								
11.0	Registro PVC de 1/2" (incluye accesorios y tapa plastica de registro 10*10 Cm)	und	5,00	\$ 81.823,00	\$ 409.115,00	3	\$ 245.469,00	\$ 163.646,00
TOTAL CAPITULO INSTALACIONES HIDRAULICAS					\$ 2.456.252,38			
PANETES Y RESANES								
13.1	Pañete liso muros 1:3 impermeabilizado incluye filos y dilataciones	m2	187,28	\$ 26.852,00	\$ 5.028.942,56	115,34	\$ 3.097.109,58	\$ 1.931.732,98
TOTAL CAPITULO PANETES Y RESANES					\$ 5.028.942,56			
PISOS ACABADOS								
17.4	Ceramica piso Durapiso blanco 45x45Cm. Tipo ALFA osimlar. Color negro según diseño (incluye boquilla color win)	m2	5,22	\$ 72.300,00	\$ 377.406,00	0	\$ 0,00	\$ 377.406,00
17.6	Ceramica tipo cenéfa de 60x60Cm. Tipo ALFA o similar	m2	4,54	\$ 84.675,00	\$ 384.424,50	0	\$ 0,00	\$ 384.424,50
TOTAL CAPITULO PISOS Y ACABADOS					\$ 11.495.483,85			
APARATOS SANITARIOS								
12.5	Suministro e instalación criteria para ducha senala de GRIVAL	und	3,00	\$ 165.500,00	\$ 497.700,00	1	\$ 165.900,00	\$ 331.800,00
TOTAL CAPITULO APARATOS SANITARIOS					\$ 1.437.850,00			
CARPINTERIA DE MADERA								
19.1	Cerradura orbit pombo metalico - baño ret. A405 tipo senalage o similar. Acabado según diseño (incluye suministro e instalación)	und	11,00	\$ 100.570,00	\$ 1.106.270,00	1	\$ 100.570,00	\$ 1.005.700,00
TOTAL CAPITULO CARPINTERIA DE MADERA					\$ 2.715.785,80			
CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO								
20.1	Ventana en aluminio natural. (incluye marco en perfilera PB o similar y vidrio de color de 4mm. Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje)	m2	5,08	\$ 497.654,00	\$ 2.528.082,32	4,76	\$ 2.368.833,04	\$ 159.249,28
20.3	puerta en aluminio perfil ref. 1102, vidrio tipo hielo de 4 mm (incluye suministro e instalación)	m2	21,78	\$ 793.116,00	\$ 17.274.066,48	19,65	\$ 15.554.729,48	\$ 1.689.337,00
20.4	puerta corredera con marco en aluminio 3x1 hoja en aluminio ref. 1102 y vidrio tipo hielo de 4 mm en con manija (diseñados en hoja sencilla , bisagra, manija, esquero superior) incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje según detalle (suministro e instalación). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, según detalle (suministro e instalación)	m2	4,18	\$ 976.255,00	\$ 4.080.745,90	3,11	\$ 3.036.153,05	\$ 1.044.592,85
TOTAL CAPITULO CARPINTERIA METALICA Y DE ALUMINIO					\$ 26.946.394,70			
21.0	PINTURA							
21.3	Granipias (esgrafado) factadas - colores pastel (incluye filos y dilataciones)	m2	166,19	\$ 51.723,00	\$ 8.595.845,37	61,4	\$ 3.175.792,20	\$ 5.420.053,17
TOTAL CAPITULO PINTURA					\$ 11.631.985,37			
OBRAS EXTERIORES								
TOTAL CAPITULO OBRAS EXTERIORES					\$ 962.009,50			
ASEO GENERAL								
23.1	Aseo general de obra tipo	m2	93,24	\$ 865,00	\$ 806.992,20	0	\$ 0,00	\$ 806.992,20
TOTAL ASEO GENERAL					\$ 806.992,20			
					\$ 118.801.541,96	\$ 98.836.851,10	\$ 19.964.690,86	
COSTO DIRECTO								
ADMINISTRACION 23%					\$ 26.236.158,23	\$ 21.744.327,24	\$ 4.491.831,99	
IMPREVISTO 3%					\$ 3.564.045,54	\$ 2.967.337,02	\$ 596.708,52	
UTILIDAD 5%					\$ 5.940.077,29	\$ 4.941.542,52	\$ 998.534,77	
IVA 19%					\$ 22.339.624,65	\$ 18.680.320,89	\$ 3.659.303,76	
VALOR TOTAL					\$ 154.382.603,78	\$ 128.438.488,86	\$ 25.944.115,77	

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso. La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL PÓRCAMO	DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL-RF	CODIGO: F15-PM-RF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023
	PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF		
AUTO VINCULA SUJETOS PROCESALES AL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL			


Contrato 238 del 24 de febrero de 2023 (Se reviso esta tabla y es la que corresponde a este contrato)

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	ACTA RECIBO FINAL			VERIFICACIÓN DE AUDITORIA		
			CANTIDAD	V/R UNIT.	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	DIFERENCIA
1.0	PRELIMINARES							
1.1	Localización y replanteo edificio (medios manuales)	m2	43,52	\$ 2.600,00	\$ 113.152,00	27	\$ 70.200,00	\$ 42.952,00
3.0	DEMOLICIONES Y DEMONTES							
3.2	Desmonte de cielo raso en laminas de DRIWAL (incluye cargue y retiro de material desmontado, y estructura aproximadamente 15,5 Km de ruta a la escombrera)	m2	16,63	\$ 15.145,00	\$ 251.861,35	15,92	\$ 241.108,40	\$ 10.752,95
3.3	Demolición enchape de piso (Incluye cargue y retiro de escombros, aproximadamente 15,5 Km de ruta a la escombrera)	m2	16,63	\$ 8.900,00	\$ 148.007,00	15,92	\$ 141.688,00	\$ 6.319,00
4.0	CIMENTOS							
4.1	Zapata concreto 3500 Psi (sin refuerzo 0,80 x0,80 Cm; H=0,30Cm)	m3	1,05	\$ 801.646,00	\$ 841.728,30	0,96	\$ 769.580,16	\$ 72.148,14
10.0	MUROS							
10.1	Muro en bloque No. 4 Ardilla 30*20*12 Cm andajes perforación y adhesivo epoxico	m2	38,95	\$ 67.808,00	\$ 2.641.121,60	34,53	\$ 2.341.410,24	\$ 299.711,36
11.0	INSTALACIONES HIDRAULICAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							
11.4	punto agua fría 1/2" PVC-P (Incluye accesorios de instalación)	und	2	\$ 68.342,00	\$ 136.684,00	1	\$ 68.342,00	\$ 68.342,00
11.5	punto agua fría 3/4" PVC-P (Incluye accesorios de instalación)	und	2	\$ 75.822,00	\$ 151.644,00	1	\$ 75.822,00	\$ 75.822,00
17.0	PISOS ACABADOS							
17.1	Alistado pisos mortero 1:4 impermeabilizado E=0,04 M	m2	41,14	\$ 22.114,00	\$ 909.769,96	40,37	\$ 892.742,18	\$ 17.027,78
17.4	Ceramica piso Duro piso blanco 45x45Cm. Tipo ALFA o similar. Color negro según diseño (incluye alistado de piso mortero 1:4 E=0,03 Boquilla y pegante boquilla color win)	m2	2,45	\$ 72.300,00	\$ 177.135,00	0	\$ 0,00	\$ 177.135,00
19.0	CARPINTERIA DE MADERA							
19.3	Suministro de escritorio en madecor RH 15mm color blanco mate: ancho de 60 Cm forrado en su cara exterior en formica blanca tipo hospitalaria y formica de color según detalle aritectonico, Interior en lamina madecord color blanco mate con espaldar en lamina RH Color blanco, acabado para exterior tipo cajonero con agarre en perfil manija de aluminio color natural (Incluye herrajes manijas y rieles, suministro de todos los accesorios necesarios para garantizar una correcta instalación)	ml	1,2	\$ 935.765,00	\$ 1.122.918,00	0	\$ 0,00	\$ 1.122.918,00
21.0	PINTURA							
21.3	Granipias (esgrafiado) fachadas - colores pastel (incluye filos y dilataciones)	m2	24,04	\$ 51.723,00	\$ 1.243.420,92	23,46	\$ 1.213.421,58	\$ 29.999,34
24.0	ASEO GENERAL							
24.1	aseo general de obra tipo	m2	43,52	\$ 8.655,00	\$ 376.665,60	0	\$ 0,00	\$ 376.665,60
3.0	INSTALACIONES HIDRAULICAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							
3.1	Tubería PVC-P RDE 21 3/4" AGUA FRÍA (Red de suministro descoligada) incluye instalación y accesorios. Desagues de aires acondicionados	ml	23,46	\$ 22.348,00	\$ 524.284,08	0	\$ 0,00	\$ 524.284,08
3.2	punto agua fría 3/4" PVC-P (Incluye accesorios de instalación)	und	4	\$ 75.822,00	\$ 303.288,00	0	\$ 0,00	\$ 303.288,00
	COSTO DIRECTO				\$ 73.045.150,24		\$ 69.917.784,99	\$ 3.127.365,25
	ADMINISTRACIÓN	22%			\$ 16.069.933,05		\$ 15.381.912,70	\$ 688.020,36
	IMPREVISTO	4%			\$ 2.921.806,01		\$ 2.796.711,40	\$ 125.094,61
	UTILIDAD	4%			\$ 2.921.806,01		\$ 2.796.711,40	\$ 125.094,61
	IVA	19%			\$ 555.143,14		\$ 531.375,17	\$ 23.767,98
	VALOR TOTAL				\$ 95.513.838,45		\$ 91.424.495,65	\$ 4.089.342,80

 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAUCA</p>	<p>100</p> <p>PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF</p>	<p>AUTO VINCULA SUJETOS PROCESALES AL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL</p>	<p>CODIGO: F15-PM-RF-03</p>	<p>FECHA DE APROBACION: 06-03-2023</p>

Contrato 332 del 18 de abril de 2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	ACTA RECIBO FINAL			VERIFICACIÓN DE AUDITORIA		
			CANTIDAD	V/R UNIT.	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	DIFERENCIA
CONTRATO DE OBRA No.		332 DEL 18 DE ABRIL DE 2023						
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACIÓN DEL SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNOSTICA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA						
1.0	PRELIMINARES							
1.1	Localización y replanteo edificio (medios manuales)	m2	125,23	\$ 2.606,00	\$ 326.349,38	0	\$ 0,00	\$ 326.349,38
1.2	Cerramiento vertical con listón de madera de 4"4	m2	12,4	\$ 4.670,00	\$ 57.908,00	8,49	\$ 39.648,30	\$ 18.259,70
6.0	MUROS							
6.1	Muro en bloque No. 4 Arcilla 30*20*12 Cm anclajes perforación y adhesivo epoxico	m2	39,41	\$ 67.806,00	\$ 2.672.313,28	38,51	\$ 2.611.286,08	\$ 61.027,20
6.2	Muro en ladrillo tolete con un 25x6x12 cm	m2	61,38	\$ 69.223,00	\$ 4.248.907,74	41,88	\$ 2.905.981,54	\$ 1.342.926,20
9.0	PAÑETES Y RESANES							
9.1	Pañete liso muros 1:3 impermeabilizado incluye filos y dilataciones	m2	170,14	\$ 26.852,00	\$ 4.568.599,28	135,37	\$ 3.648.381,24	\$ 920.218,04
10.0	CUBIERTAS							
10.2	Suministro e instalación teja arquitectonica color blanca /azul calibre 28 (ancho útil de 1.0*3,66 m)	m2	14,6	\$ 76.825,00	\$ 1.121.645,00	12,31	\$ 945.715,75	\$ 175.929,25
12.0	PISOS -ACABADOS							
12.3	Guardaesoba media caña tipo plastico PVC grado hospitalario H=0,06 Cm (incluye fijación a muro y aplicación de epoxico para sellamiento de juntas)	m2	96,15	\$ 64.621,00	\$ 6.213.309,15	85,15	\$ 5.502.476,15	\$ 710.833,00
12.4	Ceramica piso Duropiso blanco 45x45Cm. Tipo ALFA o similar. Color negro según diseño (incluye alistado de piso mortero 1:4 E=0,03 Boquilla y pegante boquilla color vin)	m2	9,72	\$ 72.300,00	\$ 702.756,00	0	\$ 0,00	\$ 702.756,00
13.0	APARATOS SANITARIOS							
13.5	Barra de seguridad de pared en acero inoxidable satinado con tornillos escondidos para instalar derecha e izquierda marca hospitalaria (suministro e instalación de apoyos, medidas de 0,60 Cm de largo)	und	8	\$ 223.973,00	\$ 1.791.784,00	6	\$ 1.343.836,00	\$ 447.948,00
14.0	CARPINTERIA DE MADERA							
14.2	adicionamiento de Puerta entamborada maderar ancho=0,76 a 1,10 m Alto: 2,10 a 2,40 (incluye suministro, instalación y bisagras)	und	10	\$ 698.745,00	\$ 6.987.450,00	0	\$ 0,00	\$ 6.987.450,00
15.0	CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO							
15.2	Vano en vidrio templado 8 mm acabado de acero inoxidable con apoyos verticales, incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. Según detalle (suministro e instalación)	m2	3,6	\$ 686.121,00	\$ 2.470.035,60	1,71	\$ 1.173.266,91	\$ 1.296.768,69
16.0	PINTURA							
16.1	Estuco plastico tipo SIKKA- impermeabilizado (incluye preparación del producto con mezcla de acronal y sika 1)	m2	182,1	\$ 8.675,00	\$ 1.579.717,50	160,98	\$ 1.396.501,50	\$ 183.216,00
18.0	ASEO GENERAL							
18.1	aseo general de obra tipo	m2	125,23	\$ 8.655,00	\$ 1.083.865,65	0	\$ 0,00	\$ 1.083.865,65
19.0	ADICIÓN							
19.0	INSTALACIONES ELECTRICAS							
1.1	Salida iluminación en tubería conduit PVC 3/4", alambre No. 12 AWG	und	9	\$ 96.750,00	\$ 870.750,00	0	\$ 0,00	\$ 870.750,00
1.2	Salida tomacorriente normal doble alambre No. 12 AWG	und	12	\$ 98.456,00	\$ 1.181.472,00	0	\$ 0,00	\$ 1.181.472,00
1.3	Salida interruptor sencillo en tubería conduit PVC 3/4", alambre No. 12 AWG. Incluye aparato	und	1	\$ 98.647,00	\$ 98.647,00	0	\$ 0,00	\$ 98.647,00
1.4	Salida interruptor doble en tubería conduit PVC 3/4", alambre No. 12 AWG. Incluye aparato	und	3	\$ 122.365,00	\$ 367.095,00	0	\$ 0,00	\$ 367.095,00
1.6	Bala plana empotrable tpo panel, luz color blanca de 12 Wats a 18 Wats (incluye caparazon interno con regulador de voltaje y transformador interno a 15 Wats	und	9	\$ 45.700,00	\$ 411.300,00	0	\$ 0,00	\$ 411.300,00
3.0	CUBIERTAS							
3.1	Estructura perfil lamina delgada PHR 6x4" de 1.2mm. Calibre según diseño (incluye vigas, cerchas, correas, anticorrosivo y esmalte)	kg	126,45	\$ 24.917,00	\$ 3.150.754,65	106,61	\$ 2.656.401,37	\$ 494.353,28
3.2	Suministro e instalación teja arquitectonica color blanca /azul calibre 28 (ancho útil de 1.0*3,66 m)	m2	6,5	\$ 76.825,00	\$ 499.362,50	1,79	\$ 137.516,75	\$ 361.845,75
4.0	PISOS -ACABADOS							
4.2	Ceramica brillante 51x51 cm tipo alfa o similar. Color beige con betas (incluye boquilla y pegante)	m2	32,21	\$ 88.935,00	\$ 2.864.596,35	25,5	\$ 2.267.842,50	\$ 596.753,85
5.0	CARPINTERIA DE MADERA							
5.1	Marco puertas maderar E=0,08 Cm para puerta con ancho 0,70 a 1,10 m y altura 2,20 a 2,50 m. incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje (Suministro e Instalación)	und	2	\$ 295.600,00	\$ 591.200,00	0	\$ 0,00	\$ 591.200,00
	COSTO DIRECTO				\$ 106.009.213,79		\$ 86.496.281,80	\$ 19.512.931,99
	ADMINISTRACIÓN 25%				\$ 26.502.303,45		\$ 21.624.070,45	\$ 4.878.233,00
	IMPREVISTO 5%				\$ 5.300.460,69		\$ 4.324.814,09	\$ 975.646,60
	UTILIDAD 6%				\$ 6.360.552,83		\$ 5.189.776,91	\$ 1.170.775,92
	IVA 19%				\$ 1.208.505,04		\$ 986.057,61	\$ 222.447,42
	VALOR TOTAL				\$ 145.381.035,79		#####	\$ 26.760.034,93

 CONTRALORÍA <small>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA</small>	DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL-RF	
	PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF	
AUTO VINCULA SUJETOS PROCESALES AL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	CODIGO: F15-PM-RF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

Con base en lo anterior El hospital San Juan de Dios, presuntamente faltó al principio de responsabilidad en la ejecución de los contratos de obra No. 632 y 654 suscritos en la vigencia 2022 y 238, 332 suscritos en la vigencia 2023, como elemento básico de las actuaciones contractuales de las entidades estatales, toda vez que avala el pago de la correspondiente acta final de los contratos, sin verificar y evaluar correctamente las condiciones de las actividades ejecutadas, debido a la falta de evaluación seguimiento y control por parte de la supervisión, lo que generó un presunto detrimento patrimonial en cuantía de **SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$63.110.633,00) M/CTE** por cantidades de obras pagadas y no ejecutadas y/o actividades que no cumplen con especificaciones técnicas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Corresponde a la Contraloría Departamental del Tolima, por mandato Constitucional (Art. 272) y Legal (Leyes 42 de 1993, 610 de 2000, 1474 de 2011 y 1437 de 2011), "establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la misma"; la cual constituye una especie de responsabilidad patrimonial exigible a los servidores públicos o a quienes desempeñen funciones públicas que por acción u omisión y en forma dolosa o culposa causen un daño al patrimonio del Estado" al tenor de la Constitución Política de Colombia Artículos 6, 29, 123, 124, 209, 267 inciso 3, 268 – 5 y 272, Ley 42 de 1993, Ley 80 de 1993, Ley 610 de 2000 y sus Decretos Reglamentarios, y Ley 1474 de 2011 y Decreto Ley No. 403 del 16 de marzo de 2020, por medio del cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo No. 04 del 2019 y el fortalecimiento del control fiscal.

NORMAS SUPERIORES

Artículo 02
 Artículos 06
 Artículo 29,
 Artículos 123 Inc. 2
 Artículos 209


JURISPRUDENCIA

Corte Constitucional Sentencia C-477 de 2001
 Corte Constitucional Sentencia C-619 de 2002
 Corte Constitucional Sentencia 131 de 2003
 Corte Constitucional Sentencia C-340 de 2007
 Corte Constitucional Sentencia C-836 de 2013

Las Facultades otorgadas en el Título X Capítulo 1 Artículos 267, 268, modificado por el Artículo 2º del Acto Legislativo 04 de 2019 y 272 de la Constitución Política de Colombia.

MARCO LEGAL

Página 6 | 31

 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA</p>	DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL-RF		157
	PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF		
AUTO VINCULA SUJETOS PROCESALES AL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	CODIGO: F15-PM-RF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023	

- **Ley 80 de 1993**
- **Ley 610 de 2000.**
- **Ley 1952 de 2019**
- **Ley 1437 de 2011**


**IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD ESTATA, DE LOS PRESUNTOS
RESPONSABLES FISCALES Y DEL TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE**

1. Identificación de la Entidad Estatal Afectada.

Nombre	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA – TOLIMA
Nit	901784303
Dirección00	Calle 3 No 6 - 68
Correo electrónico	Correo institucional: ventanillaunica@esehospitalsanjuandedioshonda.gov.co Correo de notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@esehospitalsanjuandedioshonda.gov.co
Teléfono:	3133745729

2. Identificación de los presuntos responsables


Nombre	MANUEL ALFONSO GONZALEZ CANTOR
Identificación	79.393.172
Cargo en la Entidad	Gerente
Dirección	Conjunto Palma de Río Casa 16 Honda Tolima
Correo Electrónico	Magocan26@hotmail.com
Celular	3123378693
Forma de Vinculación	Periodo
Período en el Cargo:	Desde 01-04-2020 Hasta 31-03-2024
Nombre	OLAYA ARQUITECTOS DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S
Identificación	Nit: 901.538.201.-2
Cargo en la Entidad	Contratista Contratos 632 de 2022, 654 de 2022, 238 de 2023, 332 de 2023
Dirección	TORRE 3 oficina 706 conjunto Buenavista-Asentamiento Córdoba parte baja Ibagué – Tolima
Teléfono	3138721700.
Correo electrónico	Olayaarquitectos.sas@gmail.com
R.L	JHON ALEXANDER OLAYA FANDIÑO
Identificación	CC: 93.412.906

	DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL-RF	
	PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF	
AUTO VINCULA SUJETOS PROCESALES AL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	CODIGO: F15-PM-RF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

Nombre	JESSICA LIZETEH CALDAS GOMEZ
Identificación	1.105.786.79.969
Cargo en la Entidad	Supervisor contrato
Dirección	Calle 10 No. 20-281 Barrio Versalles Honda-Tolima
Celular	3143273980
Correo Electrónico	jessycaldasg@gmail.com
Forma de Vinculación	Contrato de prestación de servicios
Nombre	LUISA FERNANDA VALENZUELA PRIETO
Identificación	1.012.434.354
Cargo en la Entidad	Supervisor
Dirección	Calle 9 No. 21-228 Apto Avenida Centenario de Honda-Tolima
Teléfono	3194015256
Correo Electrónico	luisapale26@gmail.com
Nombre	MARTIN EMILIO RINCON CORREA
Identificación	14.323.125
Cargo en la Entidad	Supervisor contratista
Dirección	Calle 17 A No. 10-10 Casa Pasaje Gutierrez Honda-Tolima
Teléfono	3105110316
Correo Electrónico	rinconcorrea@gmail.com
Forma de Vinculación	Contrato de prestación de servicios
Nombre	CONSTRUCRECER S.A.S
Identificación	830.138.005-1
Cargo en la Entidad	Supervisor
Dirección	Carrera 25 No. 39-54 Bogotá D.C
Teléfono	322712643
Correo electrónico	construcrecer2016@gmail.com
R.L	JOHN ALEXANDER ALZATE AGUILAR
Identificación	14.324.058

3. Identificación del tercero civilmente responsable

Nombre Compañía Aseguradora	Seguros del Estado S.A
NIT de la Compañía Aseguradora	860.009.578
Dígito de Verificación	6
Número de Póliza(s)	Nº 21-42-101002680
Clase de Póliza	Póliza Global Manejo a favor de entidades del estado
Vigencia de la Póliza.	Del 13-03-2022 hasta 15-03-2023
Fecha de Expedición de póliza:	15-03-2022
Riesgos amparados	Delitos contra la Administración: -Alcances Fiscales -Gastos de reconstrucción de cuentas -Gastos de Rendición de cuentas

	DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL-RF		158
	PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF		
AUTO VINCULA SUJETOS PROCESALES AL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	CODIGO: F15-PM-RF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023	

	-Cajas Meritales
Valor Asegurado	\$100.000.000
Cuantía del deducible	


Nombre Compañía Aseguradora	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A
NIT de la Compañía Aseguradora	890.903.407
Dígito de Verificación	9
Número de Póliza(s)	N° 0031955-1
Clase de Póliza	Seguro de Manejo Particulares
Vigencia de la Póliza.	Del 15-03-2023 hasta 15-03-2024
Fecha de Expedición de póliza:	15-03-2022
Riesgos amparados	Delitos contra la Administración: -Alcances Fiscales -Gastos de reconstrucción de cuentas -Gastos de Rendición de cuentas -Cajas Meritales
Valor Asegurado	\$100.000.000
Cuantía del deducible	

DATOS BÁSICOS DEL TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE PARA EL CONTRATO 632 DE 2022 VINCULADO POR LA SUMA DE \$6.317.142.07

Nombre Compañía Aseguradora	Seguros del Estado																		
NIT de la Compañía Aseguradora	860.009.578																		
Dígito de Verificación	6																		
Número de Póliza(s)	25-44-101173675																		
Clase de Póliza	Cumplimiento Estatal																		
Vigencia de la Póliza.	Desde el 03 de nov de 2022 hasta 03-01-2028																		
Fecha de Expedición de póliza:	3-11-2022																		
Riesgos amparados	<table border="1"> <thead> <tr> <th>AMPAROS</th> <th>VIGENCIA DESDE</th> <th>VIGENCIA HASTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO</td> <td>03/11/2022</td> <td>03/05/2023</td> </tr> <tr> <td>BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO</td> <td>03/11/2022</td> <td>03/05/2023</td> </tr> <tr> <td>ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA</td> <td>03/01/2023</td> <td>03/01/2028</td> </tr> <tr> <td>CALIDAD DEL SERVICIO</td> <td>03/11/2022</td> <td>03/05/2023</td> </tr> <tr> <td>PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES</td> <td>03/11/2022</td> <td>03/01/2026</td> </tr> </tbody> </table>	AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	03/11/2022	03/05/2023	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	03/11/2022	03/05/2023	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	03/01/2023	03/01/2028	CALIDAD DEL SERVICIO	03/11/2022	03/05/2023	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	03/11/2022	03/01/2026
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA																	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	03/11/2022	03/05/2023																	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	03/11/2022	03/05/2023																	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	03/01/2023	03/01/2028																	
CALIDAD DEL SERVICIO	03/11/2022	03/05/2023																	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	03/11/2022	03/01/2026																	
Valor Asegurado	\$15.975.812.30																		
Cuantía del deducible	No establece																		
Observaciones	Se vincula por la suma de \$6.317.142.07																		

DATOS BÁSICOS DEL TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE PARA EL CONTRATO 654 DE 2022 VINCULADO POR LA SUMA DE \$25.944.115.77


Nombre Compañía Aseguradora	Seguros del Estado
NIT de la Compañía Aseguradora	860.009.578
Dígito de Verificación	6

	DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL-RF	
	PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF	
AUTO VINCULA SUJETOS PROCESALES AL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	CODIGO: F15-PM-RF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

Número de Póliza(s)	25-44-101174302																		
Clase de Póliza	Cumplimiento Estatal																		
Vigencia de la Póliza.	Desde el 16 de nov de 2022 hasta 03-12-2022																		
Fecha de Expedición de póliza:	17-11-2022																		
Riesgos amparados	<p style="text-align: center;">AMPAROS</p> <p>RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>AMPAROS</th> <th>VIGENCIA DESDE</th> <th>VIGENCIA HASTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COMPLIMIENTO DEL CONTRATO</td> <td>16/11/2022</td> <td>30/04/2023</td> </tr> <tr> <td>BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO</td> <td>16/11/2022</td> <td>30/04/2023</td> </tr> <tr> <td>PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES</td> <td>16/11/2022</td> <td>30/04/2023</td> </tr> <tr> <td>CALIDAD DEL SERVICIO</td> <td>16/11/2022</td> <td>30/04/2023</td> </tr> <tr> <td>ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA</td> <td>16/11/2022</td> <td>30/04/2023</td> </tr> </tbody> </table> <p>ACLARACIONES</p> <p>* SEGURO AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE DA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTO</p>	AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	COMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/11/2022	30/04/2023	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	16/11/2022	30/04/2023	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	16/11/2022	30/04/2023	CALIDAD DEL SERVICIO	16/11/2022	30/04/2023	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	16/11/2022	30/04/2023
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA																	
COMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/11/2022	30/04/2023																	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	16/11/2022	30/04/2023																	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	16/11/2022	30/04/2023																	
CALIDAD DEL SERVICIO	16/11/2022	30/04/2023																	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	16/11/2022	30/04/2023																	
Valor Asegurado	\$15.438.710																		
Cuantía del deducible	No establece																		
Observaciones	Se vincula por la suma de \$25.944.115.77																		

DATOS BÁSICOS DEL TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE PARA EL CONTRATO 238 DE2023 VINCULADO POR LA SUMA DE \$4.089.342.80																			
Nombre Compañía Aseguradora	Seguros del Estado																		
NIT de la Compañía Aseguradora	860.009.578																		
Dígito de Verificación	6																		
Número de Póliza(s)	25-44-101178150																		
Clase de Póliza	Cumplimiento Estatal																		
Vigencia de la Póliza.	20-02-2023 al 24-04-2023																		
Fecha de Expedición de póliza:	27-02-2023																		
Riesgos amparados	<p style="text-align: center;">AMPAROS</p> <p>RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>AMPAROS</th> <th>VIGENCIA DESDE</th> <th>VIGENCIA HASTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COMPLIMIENTO DEL CONTRATO</td> <td>24/02/2023</td> <td>24/04/2023</td> </tr> <tr> <td>BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO</td> <td>24/02/2023</td> <td>24/04/2023</td> </tr> <tr> <td>PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES</td> <td>24/02/2023</td> <td>24/04/2023</td> </tr> <tr> <td>CALIDAD DEL SERVICIO</td> <td>24/02/2023</td> <td>24/04/2023</td> </tr> <tr> <td>ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA</td> <td>24/02/2023</td> <td>24/04/2023</td> </tr> </tbody> </table> <p>ACLARACIONES</p>	AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	COMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/02/2023	24/04/2023	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	24/02/2023	24/04/2023	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	24/02/2023	24/04/2023	CALIDAD DEL SERVICIO	24/02/2023	24/04/2023	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	24/02/2023	24/04/2023
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA																	
COMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/02/2023	24/04/2023																	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	24/02/2023	24/04/2023																	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	24/02/2023	24/04/2023																	
CALIDAD DEL SERVICIO	24/02/2023	24/04/2023																	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	24/02/2023	24/04/2023																	
Valor Asegurado	\$8.558.143.60																		
Cuantía del deducible	No establece																		
Observaciones	Se vincula por la suma de \$4.089.342.80																		


DATOS BÁSICOS DEL TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE PARA EL CONTRATO 332 DE2023 VINCULADO POR LA SUMA DE \$26.760.034.93	
Nombre Compañía Aseguradora	Seguros del Estado
NIT de la Compañía Aseguradora	860.009.578
Dígito de Verificación	6
Número de Póliza(s)	25-44-101180325
Clase de Póliza	Cumplimiento Estatal
Vigencia de la Póliza.	Desde el 20 de abril de 2023 hasta 20-06-2028
Fecha de Expedición de póliza:	20-04-2023

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL-RF	
	PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF	
AUTO VINCULA SUJETOS PROCESALES AL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	CODIGO: F15-PM-RF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

Riesgos amparados	AMPAROS																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>AMPAROS</th> <th>VIGENCIA DESDE</th> <th>VIGENCIA HASTA</th> <th>SUMA ASEGURADA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COMPLEMENTO DEL CONTRATO</td> <td>20/04/2023</td> <td>20/10/2023</td> <td>\$12.117.348.20</td> </tr> <tr> <td>BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO</td> <td>20/04/2023</td> <td>20/10/2023</td> <td>\$48.469.392.80</td> </tr> <tr> <td>PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES</td> <td>20/04/2023</td> <td>20/06/2024</td> <td>\$6.059.674.10</td> </tr> <tr> <td>CALIDAD DEL SERVICIO</td> <td>20/04/2023</td> <td>20/10/2023</td> <td>\$12.117.348.20</td> </tr> <tr> <td>ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA</td> <td>20/06/2023</td> <td>20/06/2020</td> <td>\$12.117.348.20</td> </tr> </tbody> </table>	AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	COMPLEMENTO DEL CONTRATO	20/04/2023	20/10/2023	\$12.117.348.20	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	20/04/2023	20/10/2023	\$48.469.392.80	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	20/04/2023	20/06/2024	\$6.059.674.10	CALIDAD DEL SERVICIO	20/04/2023	20/10/2023	\$12.117.348.20	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	20/06/2023	20/06/2020
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA																					
COMPLEMENTO DEL CONTRATO	20/04/2023	20/10/2023	\$12.117.348.20																					
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	20/04/2023	20/10/2023	\$48.469.392.80																					
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	20/04/2023	20/06/2024	\$6.059.674.10																					
CALIDAD DEL SERVICIO	20/04/2023	20/10/2023	\$12.117.348.20																					
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	20/06/2023	20/06/2020	\$12.117.348.20																					
Valor Asegurado	\$12.117.348.20																							
Cuantía del deducible	No establece																							
Observaciones	Se vincula por la suma de \$26.760.034.93																							

ACTUACIONES PROCESALES RELEVANTES


- A folio 10 se encuentra memorando CDT-RM-2025-00000714 del 14 de febrero de 2025, por medio del cual la Dirección Técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente traslada el hallazgo No. 009 del 25 de enero de 2025.
- A folio 2-10 se encuentra el hallazgo 09 del 25 de enero de 2025.
- A folio 20 se encuentra Auto No. 017 del 12 de mayo de 2025, mediante el cual se apertura del proceso de responsabilidad fiscal.
- A folio 35 se encuentra radicado de salida CDT-RS-2025-0002469 del 14 de mayo de 2025 mediante el cual se envía comunicación a la compañía **SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A**
- A folio 37 se encuentra radicado de salida CDT- RS-2025-0002470 del 14 de mayo de 2025 mediante el cual se envía comunicación a la compañía **SEGUROS DEL ESTADO S.A**
- A folio 41 se encuentra radicado de salida CDT-RS-2025-00002473 del 14 de mayo de 2025 mediante el cual se envía citación para diligencia de notificación persona del auto de apertura al señor **JHON ALEXANDER OLAYA FANDIÑO**.
- A folio 43 se encuentra radicado de salida CDT-RS-2025-00002474 del 14 de mayo de 2025 mediante el cual se envía citación para diligencia de notificación personal del auto de apertura al señor **MANUEL ALONSO GONZALEZ CANTOR**.
- A folios 57 se encuentra radicado de salida CDT-RS-2025-00002727 del 23 de mayo de 2025 mediante el cual se realiza la notificación por aviso al señor **JHON ALEXANDER OLAYA FANDIÑO** representante legal de la persona jurídica **CONSTRUCCIONES SAS**.
- A folios 59 se encuentra radicado de salida CDT-RS-2025-00002729 del 23 de mayo de 2025 mediante el cual se realiza la notificación por aviso al señor **MANUEL ALFONSO GONZALEZ CANTOR**.
- A folio 61 se encuentra radicado de entrada CDT-RE-2025-00002325 del 26 de mayo ↙

 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO</p>	DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL-RF	
	PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF	
AUTO VINCULA SUJETOS PROCESALES AL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	CODIGO: F15-PM-RF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

de 2025 mediante el cual el señor **JHON ALEXANDER OLAYA FANDIÑO** representante legal de la persona jurídica **OLAYA DISEÑOS Y ARQUITECTOS CONSTRUCCION SAS.** autoriza la notificación a correo electrónico.

- A folio 62 radicado de salida CDT-RS-2025-00002798 del 27 de mayo de 2025 mediante el cual se realiza la notificación electrónica al señor **JHON ALEXANDER OLAYA FANDIÑO** representante legal de la persona jurídica **OLAYA DISEÑOS Y ARQUITECTOS CONSTRUCCION SAS.**
- A folio 65 se encuentra radicado de entrada CDT-RE-2025-00003001 del 14 de julio de 2025 mediante el cual el señor **MANUEL ALFONSO GONZALEZ CANTOR** presenta versión libre y espontánea.
- A folio 70 se encuentra radicado de entrada CDT-RE-2025-00002988 del 14 de julio de 2025 mediante el cual el señor **JHON ALEXANDER OLAYA FANDIÑO** representante legal de la persona jurídica **CONSTRUCCION3ES SAS.** Presenta versión libre y espontánea.
- A folio 80 se encuentra auto de aclaratorio No. 04 del 19 de marzo de 2026.
- A folio 94 se encuentra auto de vinculación de sujetos procesales No. 06 del 25 de marzo de 2026.
- A folio 115 se encuentra radicado de salida CDT-RS-2026-00001528 del 27 de marzo de 2026 mediante el cual se envía citación para diligencia de notificación persona del auto de vinculación a la señora **JESSICA LIZETH CALDAS GOMEZ.**
- A folio 118 se encuentra radicado de salida CDT-RS-2026-00001532 del 27 de marzo de 2026 mediante el cual se envía citación para diligencia de notificación persona del auto de vinculación a la señora **LUISA FERNANDA VALENZUELA PRIETO.**
- A folio 122 se encuentra radicado de salida CDT-RS-2026-00001780 del 16 de abril de 2026 mediante el cual se envía citación para diligencia de notificación personal del auto de vinculación a la persona jurídica **CONSTRUCRECER SAS.**
- A folio 124 se encuentra radicado interno CDT-RM-2026-0001409 del 21 de abril de 2026 mediante el cual se realiza notificación por aviso en cartelera y pagina web del auto de vinculación a las señoras **JESSICA LIZETH CALDAS GOMEZ y LUISA FERNANDA VALENZUELA PRIETO.**
- A folio 126 se encuentra radicado de salida CDT-RS-2026-00001990 del 28 de abril de 2026 mediante el cual se envía citación para diligencia de notificación personal del auto de apertura No. 017 a la señora **JESSICA LIZETH CALDAS GOMEZ.**
- A folio 128 se encuentra radicado de salida CDT-RS-2026-00001991 del 28 de abril de 2026 mediante el cual se envía citación para diligencia de notificación personal del auto de apertura No. 017 a la señora **LUISA FERNANDA CASTAÑEDA VERA.**
- A folio 130 se encuentra radicado de salida CDT-RS-2026-00001992 del 28 de abril de 2026 mediante el cual se envía citación para diligencia de notificación personal del auto de apertura No. 017 a la persona jurídica **CONSTRUCRECER SAS.**

160


 CONTRALORÍA <small>DEPARTAMENTAL DEL FISCO</small>	DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL-RF	
	PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF	
AUTO VINCULA SUJETOS PROCESALES AL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	CODIGO: F15-PM-RF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

- A folio 135 se encuentra radicado de entrada No. CDT-RS-2026-00001939 del 14 de mayo de 2026 mediante el cual la señora **JESSICA LIZETH CALDAS GOMEZ, AUTORIZA** la notificación personal a correo electrónico.
- A folio 136 se encuentra radicado de salida CDT-RS-2026-00002542 del 14 de mayo de 2026 mediante el cual se realiza la notificación personal del auto de vinculación a la señora **JESSICA LIZETH CALDAS GOMEZ.**
- A folio 138-139 se encuentra radicado interno CDT-RM-2026-0001803 del 14 de mayo de 2026 mediante el cual se realiza notificación por aviso en cartelera y pagina web del auto de vinculación a la señora **LUISA FERNANDA VALENZUELA PRIETO y** la persona jurídica **CONSTRUCRECER SAS.**
- a folio 144 se encuentra el radicado CDT-RE-2026-00002040 del 21 de mayo de 2026 por medio del cual CONSTRUCRECER S.A.S presenta versión libre y espontanea
- A folio 151 se encuentra radicado de entrada CDT-RE-2026-00002258 del 02 de junio de 2026 mediante el cual la señora **JESSICA LIZETH CALDAS GOMEZ** presenta versión libre y espontanea.

ACERVO PROBATORIO

El proceso de responsabilidad fiscal que se apertura por medio del presente se fundamenta en el siguiente material probatorio:

1. Memorando CDT-RM-2025-0000714 del 14 de febrero de 2024, remitiendo el hallazgo fiscal No 009 del 25 de enero de 2025 (fl 2).
2. Hallazgo fiscal No 009 del 25 de enero de 2025, con sus respectivos anexos (1 CD) (folios 2-10).
3. CD el cual contiene la siguiente información.
 - Manual de Funciones del cargo de Gerente.
 - Acuerdo N°006 del 29 de julio de 2016.
 - Certificación de mínima cuantía para las vigencias 2022 y 2023.
 - Póliza de Manejo de la Vigencia 2022 N° 21-42-101002680, expedida por SEGUROS DEL ESTADO.
 - Póliza de Manejo de la Vigencia 2023 N° 0031955-1, expedida por SURAMERICANA.
 - Certificación de Mínima cuantía de las vigencias 2022 y 2023
 - Expediente contractual N° 632 de 2022 (2 tomos)
 - Expediente Contractual N° 654 de 2022 (2 tomos)
 - Expediente Contractual N°238 de 2023 (2 tomos)
 - Expediente Contractual N° 332 de 2022(2 tomos)
 - Informe Definitivo
 - Controversia Presentada por el Sujeto de Control
4. Memorando CDT-RE-2025-00002234 del 20 de mayo de 2025, mediante el cual LA ESE SAN JUAN DE DIOS DE HONDA da respuesta a la solicitud probatoria del auto de apertura (fl 56).

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL-RF	
	PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF	
AUTO VINCULA SUJETOS PROCESALES AL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	CODIGO: F15-PM-RF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

5. Radicado de entrada No. CDT-RE-2025-00002988 del 14 de julio de 2025 mediante el cual el señor **JHON ALEXANDER OLAYA FANDIÑO** representante legal de la persona jurídica **OLAYA ARQUITECTOS DISEÑO y CONSTRUCCION SAS.** presenta versión libre y espontánea y anexa documentos.
6. Memorando CDT-RE-2025-00002003 del 14 de mayo de 2025, mediante el cual LA ESE SAN JUAN DE DIOS DE HONDA da respuesta a la solicitud probatoria del auto de apertura (fl 142).

CONSIDERACIONES


Corresponde a la Contraloría Departamental del Tolima, establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la misma, la cual constituye una especie de responsabilidad patrimonial exigible a los servidores públicos o a quienes desempeñen funciones públicas que por acción u omisión y en forma dolosa o culposa causen un daño al patrimonio del Estado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 268 y 272 inciso 6 de la Constitución Política de Colombia, Ley 42 de 1993, Ley 610 de 2000, Ley 1474 de 2011, Ley 1564 de 2012 y demás normas concordantes.

El Proceso de Responsabilidad Fiscal es una actuación eminentemente administrativa, el cual, conforme se define en el artículo 1 de la Ley 610 del 2000 se determina, "Como el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado".

Esta definición y el desarrollo jurisprudencial destacan la esencia administrativa del proceso de responsabilidad fiscal y su carácter patrimonial y resarcitorio, y dentro del contexto de la gestión fiscal, cuyo ejercicio, como marco de la conducta dañina, determina el alcance del estatuto de responsabilidad fiscal (Sentencia SU 620-96; C-189-98, C-840-01).

La misma Ley 610 de 2000, en su artículo 4º, señala que la responsabilidad fiscal tiene por objeto el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público como consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes realizan gestión fiscal mediante el pago de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal. Para el establecimiento de responsabilidad fiscal en cada caso, se tendrá en cuenta el cumplimiento de los principios rectores de la función administrativa y de la gestión fiscal.

De la misma manera, advierte el Parágrafo único del citado artículo que la responsabilidad fiscal es autónoma e independiente y se entiende sin perjuicio de cualquier otra clase de responsabilidad. La norma reitera el carácter patrimonial y resarcitorio de la acción fiscal, en el sentido de que mediante la misma se obtenga la reparación patrimonial efectiva que indemnice el daño o deterioro, producido sobre el patrimonio público dentro del ámbito de la gestión fiscal. (Sentencias C-374/1995, C-540/1997, C-127/2002).

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL-RF	
	PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF	
AUTO VINCULA SUJETOS PROCESALES AL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	CODIGO: F15-PM-RF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

Para determinar la responsabilidad fiscal, se debe tener en cuenta lo aducido en el artículo 5º de la Ley 610 de 2000, respecto a sus elementos integradores:

- Una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal.
- Un daño patrimonial al Estado.
- Un nexo causal entre los dos elementos anteriores.


Para efectos de la estructuración de la responsabilidad fiscal, se requiere de la existencia de una conducta, activa u omisiva, dolosa o gravemente culposa, por parte de un servidor público o un particular, según el caso, que, en el ejercicio de la Gestión Fiscal, produzca un daño sobre fondos o bienes públicos, y que entre una y otro exista una relación de causalidad.

Dentro del expediente radicado No. 112-011-2025, correspondiente al Hallazgo Fiscal No. 009 del 25 de enero de 2025 trasladado por la Dirección Técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente de la Contraloría Departamental del Tolima, donde se evidenció irregularidades en la ejecución de los contratos de obra No. 632, 654 de 2022 y 238, 332 de la vigencia 2023, con el objeto de realizar mantenimiento y mejoramiento en la infraestructura física del Hospital, por valor total de **\$63.110.633,00** ya que una vez de constatar la ejecución en términos de cantidades y calidad de las obras objeto de los contratos, y una vez realizado el análisis de la información contenida en los expedientes contractuales de cada uno de los ítems y actividades relacionadas en las actas de recibo final, se encontraron faltantes entre las cantidades reconocidas en acta de recibo final y las encontradas por la comisión de auditoría, como se evidencia en las tablas relacionadas en el acápite de fundamentos de hechos.

Sobre el particular, será necesario precisar lo siguiente: En el artículo 3º de la Ley 610 de 2000, se establece:

"Gestión fiscal. Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales."

En cuanto al daño, ha de decirse que este corresponde a la lesión del patrimonio público, del cual se deriva el perjuicio y la consecuente obligación de resarcirlo. El artículo 6º de la Ley 610 de 2000, consagra que el daño se entiende como el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, ocasionado por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzca directamente o contribuya a dicho detrimento.

	DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL-RF	
	PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF	
AUTO VINCULA SUJETOS PROCESALES AL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	CODIGO: F15-PM-RF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

En atención a lo anterior La Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal profirió Auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal No. 017 del 12 de mayo de 2025 en el cual se vincula como presuntos responsables a las siguientes personas naturales como jurídicas:


- **MANUEL ALFONSO GONZALEZ CANTOR**, identificado con la CC: 79.393.172, quien se desempeñó en el cargo de gerente y ordenador del gasto durante el periodo comprendido entre 01-04-2020 Hasta 31-03-2024. Dirección: Conjunto Palma de Río Casa 16 Honda Tolima. Teléfono: 3123378693. Correo electrónico: Magocan26@hotmail.com
- **OLAYA ARQUITECTOS DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S**, persona jurídica identificada con Nit: 901.538.201.-2, contratista de los contratos 632 de 2022, 654 de 2022, 238 de 2023 y 332 de 2023. Dirección: TORRE 3 oficina 706 conjunto Buenavista- Asentamiento Córdoba parte baja Ibagué – Tolima. Teléfono: 3138721700. Correo electrónico: Olayaarquitectos.sas@gmail.com R.L **JHON ALEXANDER OLAYA FANDIÑO** identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 93.412.906.

Auto No. 006 del 25 de marzo de 2026 el cual se vincula como presuntos responsables a las siguientes personas naturales como jurídicas:

- ✓ **JESSICA LIZETEH CALDAS GOMEZ**, identificada con la Cedula de ciudadanía No. 1.105.786.79.969, quien se desempeñó como supervisor de los contratos No. 632 de 2022, 654 de 2022 para la época de los hechos.
- ✓ **LUISA FERNANDA VALENZUELA PRIETO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.012.434.354 expedida en Bogotá D.C, quien se desempeñó como supervisor del contrato 332 de 2023 para la época de los hechos.
- ✓ **CONSTRUCRECER S.A.S.** identificada con Nit No. 830.138.005-1, representada legalmente por **JOHN ALEXANDER ALZATE AGUILAR**, con cédula No. 14.324.058, quien se desempeñó como supervisor del contrato No. 238 de 2023 para la época de los hechos.

Frente al tercero civilmente responsable, se dispuso la vinculación de las compañías **SEGUROS DEL ESTADO** identificada con Nit No. 860009578, en calidad de garante, toda vez que expido la póliza No. 21-42-101002680 de manejo global sector oficial amparan la gestión de los funcionarios vinculados bajo el riesgo de "manejo de servidores públicos" con vigencia entre el 15-03-2022 hasta 15-03-2023; y por la expedición de las pólizas de cumplimiento de contrato estatal No. 25-44-101173675 que ampara el contrato No. 632 del 2022, La póliza No. 25-44-101174302 que ampara el contrato No. 654 de 2022, la Póliza No. 25-44-101178150 que ampara el contrato 238 de 2023, La Póliza No. 25-44-101180325 que ampara el contrato 332 de 2023 y la Compañía **SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.** Sigla: "**SEGUROS GENERALES SURA** identificada con Nit: 890903407-9 por haber expedidos la póliza de manejo No. 00031955-1 con vigencia entre el 15-03-2023 hasta el 15-03-2024.

Como ya se mencionó anteriormente este proceso se origina en el Hallazgo Fiscal No. 009 del 25 de enero de 2025, donde se evidenció irregularidades en la ejecución de los contratos de obra No. 632, 654 de 2022 y 238, 332 de la vigencia 2023, con el

 CONTRALORÍA <small>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA</small>	DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL-RF		162
	PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF		
	AUTO VINCULA SUJETOS PROCESALES AL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	CODIGO: F15-PM-RF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

objeto de realizar mantenimiento y mejoramiento en la infraestructura física del Hospital, por valor total de **\$63.110.633,00**

En el entendido de que la objeción fiscal mencionada se predicó respecto de los señores **MANUEL ALOFONSO GONZÁLEZ CANTOR**, identificado con cédula No. 79.392.172, en calidad de gerente y ordenador del gasto de la **ESE SAN JUAN DE DIOS DE HONDA**, y la persona jurídica **OLAYA AQUITEXTOS DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS**, identificada con Nit No. **901.538.201.-2**, como contratista de los contratos de obra No. **632 de 2022, 654 de 2022, 238 de 2023, 332 de 2023** quienes para la época de los hechos ostentaban funciones de ordenación del gasto y contratista y por tanto conforme el principio de responsabilidad se resalta que ambos tenían el deber de velar por la correcta ejecución contractual de los contratos suscritos por la **ESE SAN JUAN DE DIOS DE HONDA**, en vista de las irregularidades descritas en el hallazgo No. 009 del 25 de enero de 2025, por faltantes en las cantidades de obras e ítems relacionados en el las actas de recibo final y las cantidades encontradas por el grupo auditor.


En vista de lo anterior dentro del expediente contractual de cada uno de los contratos relacionados en este hallazgo existe la designación de supervisor del contrato, quien también para el presente caso de considera como gestor fiscal por su capacidad dispositiva de ordenar o no los pagos al contratista.

Dentro de los expedientes contractuales se evidencia que fueron designados como supervisores las siguientes personas naturales como jurídicas. Por tanto, será necesario la vinculación de los servidores públicos que se desempeñaron como supervisores como se relaciona a continuación.

RESPONSABLES FISCALES	CARGO	OBSERVACIONES
MARTIN EMILIO RINCON CORRERA	Contratista Técnico del Área de Recursos Físicos	Supervisor del contrato 332 de 2023

En el presente caso se vincula al presente proceso de responsabilidad fiscal al señor **MARTIN EMILIO RINCON CORREA**, identificado con la Cedula de ciudadanía No. 1.105.786.79.969, al haber mantenido una relación contractual con la **ESE SAN JUAN DE DIOS DE HONDA**, al haber suscrito los contratos denominados: **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS DE APOYO A LA GESTION DE LOS PROCESOS DEL AREA DE RECURSOS FISICOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E., No. 444 de 2023** con vigencia entre el 01-05-2023 y 31-07-2023 (según minuta contractual); lo anteriores contratos tenían pactadas las siguientes obligaciones:

1. Apoyo al seguimiento en la ejecución y publicación del plan anual de mantenimiento vigencia 2023.
2. Proyectar y elaborar los estudios previos para los diferentes contratos de obras menores que requiera el hospital.
3. Realizar la supervisión técnica, administrativa y financiera de los contratos de obras menores que suscriba el Hospital San Juan de Dios de Honda E.S.E.
4. Apoyo a la coordinación de las actividades que realizan los operarios de mantenimiento en supervisión por la oficina de recursos físicos.

	DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL-RF	
	PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF	
AUTO VINCULA SUJETOS PROCESALES AL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	CODIGO: F15-PM-RF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

5. Apoyo al seguimiento del plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares 2023 (PGIRHS).
6. Apoyo al almacén en la solicitud de los materiales que se requieren para realizar las reparaciones locativas de la institución.
7. Apoyar diferentes labores administrativas que se requieran en el área de almacén y recursos físicos.
8. Acatar las demás instrucciones que le sean impartidas por el supervisor del contrato o por la gerencia que se deriven o tengan relación con la naturaleza del mismo.
9. Las demás que requiera en lo concerniente al objeto contractual.

La designación del señor **MARTIN EMILIO RINCON CORREO** como **SUPERVISOR** esta evidenciada en los siguientes documentos:

1- A Folio 276 del expediente contractual del contrato 332 de 2023 se encuentra el documento de fecha 01 de 2023 mediante el cual el señor **MANUEL ALFONSO GONZÁLEZ CANTÓR** en calidad de gerente de la **ESES HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA** para la época de los hechos designa como nuevo supervisor al señor **MARTIN EMILIO RINCON CORREA** para que efectúe la vigilancia y seguimiento y verificación de la ejecución y cumplimiento del referido contrato.

Honda junio 01 de 2023

Doctora

JENNY LORENA ESPITIA VARGAS

Profesional universitaria recursos humanos y contratación

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE

Asunto: Solicitud de modificación contrato número 000332-2023

*Comedidamente me permito solicitar la modificación de la cláusula décima sexta supervisión del contrato de la referencia suscrito con **OLAYA ARQUITECTOS DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SAS** la cual quedará así: La vigilancia y seguimiento y verificación de la ejecución y cumplimiento del presente contrato será ejercida por **MARTÍN EMILIO RINCÓN CORREA** en su calidad de contratista profesional área de recursos físicos o quien haga sus veces de conformidad con lo establecido en el manual de supervisión adoptado por el hospital y la presente minuta parágrafo la las divergencias que ocurran entre el supervisor y el contratista o su representante serán dirimidas por el gerente de los hospital cuya decisión será definitiva.*

Agradezco su atención


Cordialmente

MANUEL ALFONSO GONZÁLEZ CANTÓR

Gerente

En los informes de supervisión (Folio 277,278 E.C) y el acta de Terminación y recibo final liquidación del 22 de junio de 2023 que obra a folio 409 del E.C.

163

 <p>100 CONTRALORÍA DE PARTIDARIOS DEL TOLIMA</p>	DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL-RF	
	PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF	
AUTO VINCULA SUJETOS PROCESALES AL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	CODIGO: F15-PM-RF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

Por lo tanto, este Despacho concluye que, de los elementos materiales probatorios y la evidencia documental recaudada hasta este momento procesal, se destaca de manera categórica la participación del señor MARTIN **EMILIO RINCON CORREA**, en su calidad de supervisor asignado para el objeto contractual bajo examen.

Al revisar el expediente, se observa que el citado servidor suscribió de manera dos de los tres informes de supervisión, avalando la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones contractuales, además el acta de terminación y/o liquidación) del respectivo contrato.

Al respecto, este Despacho debe reiterar que, la acción de convalidar con su firma el avance, la finalización y el recibo a satisfacción de las actividades contratadas implica el ejercicio directo de una facultad de control, dirección y toma de decisiones sobre la ejecución de los recursos públicos. Al suscribir dichos documentos, el supervisor obró con capacidad de disposición y ordenación económica, configurándose de manera inequívoca una conducta de Gestión Fiscal, al tenor de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 610 de 2000.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

En ejercicio de las funciones de supervisión, el supervisor tenía la obligación de cumplir con la siguiente normatividad:

En primer lugar, lo dispuesto por lo dispuesto por la ley 80 de 1993 Estatuto de Contratación en los siguientes artículos:

Artículo 3º.- De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.

Artículo 4º.- De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales:

1o. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Iguales exigencias podrán hacer al garante.

(...)

4o. Adelantarán revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes suministrados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y promoverán las acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan.

Las revisiones periódicas a que se refiere el presente numeral deberán llevarse a cabo por lo menos una vez cada seis (6) meses durante el término de vigencia de las garantías.

5o. Exigirán que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por las entidades estatales se ajuste a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con ✕

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL-RF	
	PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF	
AUTO VINCULA SUJETOS PROCESALES AL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	CODIGO: F15-PM-RF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscrito por Colombia.

6o. Adelantarán las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado.

7o. Sin perjuicio del llamamiento en garantía, repetirán contra los servidores públicos, contra el contratista o los terceros responsables, según el caso, por las indemnizaciones que deban pagar como consecuencia de la actividad contractual.

8o (...)

10. (...)

Artículo 14º.- De los Medios que pueden utilizar las Entidades Estatales para el Cumplimiento del Objeto Contractual. Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato:

10. **Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato.**

Artículo 25. Del Principio de Economía. En virtud de este principio:

17. Las entidades no rechazarán las solicitudes que se les formulen por escrito aduciendo la inobservancia por parte del peticionario de las formalidades establecidas por la entidad para su tramitación y oficiosamente procederán a corregirlas y a subsanar los defectos que se adviertan en ellas.

Igualmente, estarán obligadas a radicar las actas o cuentas de cobro en la fecha en que sean presentadas por el contratista, procederán a corregirlas o ajustarlas oficiosamente si a ello hubiere lugar y, si esto no fuere posible, las devolverán a la mayor brevedad explicando por escrito los motivos en que se fundamente tal determinación.

Artículo 26º.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio:


1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, **a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad,** del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.

2o. Los **servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas.**

3o. (...)

4o. **Las actuaciones de los servidores públicos estarán presididas por las reglas sobre administración de bienes ajenos** y por los mandatos y postulados que gobiernan una conducta ajustada a la ética y a la justicia.

5o. **La responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad contractual y la de los procesos de selección será del jefe o representante de la entidad estatal quien no podrá trasladarla a las juntas o consejos directivos de la entidad,** ni a las corporaciones de

 <p>100</p> <p>CONTRALORÍA DE PORTAVENTO DEL BOLÍVAR</p>	DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL-RF		164
	PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF		
	AUTO VINCULA SUJETOS PROCESALES AL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	CODIGO: F15-PM-RF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

elección popular, a los comités asesores, ni a los organismos de control y vigilancia de la misma.

60. (...)

70. (...)

80. **Los contratistas responderán y la entidad velará por la buena calidad del objeto contratado.**

En segundo lugar, lo dispuesto por la ley 1474 de 2011 le impone el cumplimiento de las siguientes obligaciones respecto de las funciones de **supervisión e interventoría** del contrato estatal.

"ARTÍCULO 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda.

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos.


La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría.

Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal, caso en el cual, en el contrato respectivo de interventoría, se deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la Entidad a través del supervisor.

El contrato de Interventoría será supervisado directamente por la entidad estatal.

PARÁGRAFO 1. En adición a la obligación de contar con interventoría, teniendo en cuenta la capacidad de la entidad para asumir o no la respectiva supervisión en los contratos de obra a que se refiere el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, los estudios previos de los contratos cuyo valor supere la menor cuantía de la entidad, con independencia de la modalidad de selección, se pronunciarán sobre la necesidad de contar con interventoría.

PARÁGRAFO 2. El Gobierno Nacional reglamentará la materia.

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAUCA	DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL-RF	
	PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF	
AUTO VINCULA SUJETOS PROCESALES AL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	CODIGO: F15-PM-RF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

ARTÍCULO 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.

Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

PARÁGRAFO 1. El numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 quedará así:

No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. También será falta gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento.

PARÁGRAFO 2. Adiciónese la Ley 80 de 1993, artículo 8, numeral 1, con el siguiente literal:


k) El interventor que incumpla el deber de entregar información a la entidad contratante relacionada con el incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato.

Esta inhabilidad se extenderá por un término de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo que así lo declare, previa la actuación administrativa correspondiente.

(Nota: Parágrafo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-434 de 2013.)

PARÁGRAFO 3. El interventor que no haya informado oportunamente a la Entidad de un posible incumplimiento del contrato vigilado o principal, parcial o total, de alguna de las obligaciones a cargo del contratista, será solidariamente responsable con este de los perjuicios que se ocasionen con el incumplimiento por los daños que le sean imputables al interventor.

Cuando el ordenador del gasto sea informado oportunamente de los posibles incumplimientos de un contratista y no lo conmine al cumplimiento de lo pactado o adopte las medidas necesarias para salvaguardar el interés general y los recursos públicos involucrados, será responsable solidariamente con este, de los perjuicios que se ocasionen.

 <p>100 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA</p>	DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL-RF		165
	PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF		
AUTO VINCULA SUJETOS PROCESALES AL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	CODIGO: F15-PM-RF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023	

PARÁGRAFO 4. Cuando el interventor sea consorcio o unión temporal la solidaridad se aplicará en los términos previstos en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, respecto del régimen sancionatorio.

Y en tercer lugar, con lo dispuesto en el Manual de Contratación de la **ESE SAN JUAN DE DIOS DE HONDA** expedido mediante la Resolución No. 040 del 11 de abril de 2014 cual dispone las funciones que debe cumplir el supervisor del contrato las siguientes:


18. FUNCIONES DEL SUPERVISOR DE UN CONTRATO ESTATAL

Las funciones específicas para cumplir por la supervisión se clasifican y organizan según su carácter en cuatro (4) grupos así:

1. Administrativas
2. técnicas o de Conocimiento en el área
3. Financieras y contables
4. Legales

19. FUNCIONES DE CARACTER ADMINISTRATIVO

1. Conocer, cumplir y dar aplicación al manual de supervisión del HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA.
2. Conocer los términos de referencia y el contrato detalladamente así como las normas internas de la entidad y la normatividad vigente sobre el tema de salud o at del que se trate.
3. Supervisar, controlar y coordinar la ejecución de los contratos que le sean asignados, a fin de garantizar at HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA, el cumplimiento de las condiciones y obligaciones correlativas establecidas en los mismos, especialmente en lo referente a las especificaciones técnicas (calidad y cantidad), programa de ejecución física y de inversiones (cronograma de actividades del contrato) así como también por el control técnico, administrativo, contable, legal y financiero, de acuerdo con la naturaleza del contrato (Contrato de prestación de Servicios Profesionales, Suministro, Servicios y otros)
4. Servir de conducto regular para las relaciones entre el HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA y el Contratista.
5. Mantener debidamente organizado un archivo con toda la información utilizada y elaborada durante la ejecución del contrato objeto de la supervisión, como correspondencia y demás documentos necesarios para el control físico y financiero del contrato, relacionando en general toda la información que se refiera al proceso de desarrollo del mismo. Este archivo será cuidadosamente conservado y actualizado por el supervisor, quien periódicamente enviará la respectiva información organizada cronológicamente, para que sea anexada a la Carpeta del contrato que reposa en el archivo de la contratación del HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA. Liquidado o terminado el supervisor remitirá en la forma establecida toda La información al archivo del contrato, evitando el envío de duplicados, a fin de que reposen en un solo sitio y una sola carpeta, todos los soportes de la etapa pre-contractual, contractual y ejecución contractual.

 <p>100</p> <p>CONTRALORÍA DEL PARLAMENTO DEL PERÚ</p>	DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL-RF	
	PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF	
AUTO VINCULA SUJETOS PROCESALES AL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	CODIGO: F15-PM-RF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

6. Exigir a los **CONTRATISTAS** el empleo de personal tecn.co capacitado y eficiente para el buen desarrollo del contrato, cuando hubiere lugar a ello, así como solicitar su cambio si es necesario.

7. Verificar lo relacionado con los pagos, comprobando el cumplimiento de las obligaciones establecidas para cada pago pactado, certificando y tramitando oportunamente el pago, dentro del tiempo regulado por el área competente del **HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA**, teniendo en cuenta los lineamientos legales y reglamentarios.

8. Vigilar el cumplimiento por parte del Contratista de las disposiciones legales de carácter laboral y exigir que se apliquen las normas de seguridad industrial y salud ocupacional que sean de cumplimiento obligatorio, cuando por el objeto del contrato haya lugar a ello.

9. Adoptar las medidas necesarias tendientes a mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de proponer o contratar según sea el caso.

10. Responder las solicitudes y peticiones del contratista dentro del término legal.

11. Efectuar los Llamados de atención al contratista, que sean necesarios, a fin de exhortarlo a cumplir el objeto del contrato. (Con la observancia de esta función se da cumplimiento al debido proceso que se debe seguir para imponer posteriormente las multas o sanciones al contratista, de ser el caso.

12. En el caso de interventorías externas toda la documentación Tie se le curse a la Entidad, será remitida a través del supervisor.

13. Presentar con la periodicidad que se acuerde informes escritos detallados de cada una de las actividades realizadas y de su estado de ejecución.

14. Realizar con el contratista la planeación de labores y Cronogramas de trabajo.

15. Verificar que existan las licencias y/o permisos necesarios y que se encuentren vigentes para la iniciación del Desarrollo del contrato.

16. Solicitar y tramitar las modificaciones del contrato a que 3 haya lugar, elaborando el correspondiente estudio que las originan (justificación

17. Controlar las fechas de vigencia de las pólizas de garantía constituida por el contratista y que respaldan las obligaciones por el contratadas en el contrato u orden y solicitar su modificación cuando sea necesario, velando por que estas se mantengan actualizadas.


18. Comprobar y aprobar que los elementos ofrecidos por el contratista y señalados en los pliegos de condiciones correspondientes, sean los requeridos por la entidad.

19. Elaborar y firmar conjuntamente con el contratista todas las actas que demande la correcta ejecución y desarrollo del contrato, tales como:

- Acta de iniciación del contrato
- Actas de reuniones de supervisión
- Actas de reanudación del contrato si hay lugar a ello.
- Actas de pago parciales
- Acta de Liquidación del contrato (además la suscribe el Representante Legal)
- Actas de suspensión del contrato,

Las demás actas que se establezcan y requiera el adecuado desarrollo del contrato.

20. Informar al **HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA** por escrito sobre dificultades que se presenten durante el desarrollo de su contrato el der contratista, y conceptuar sobre las alternativas de solución.


 <p>100 CONTRALORÍA DEL PODER JUDICIAL</p>	DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL-RF	
	PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF	
AUTO VINCULA SUJETOS PROCESALES AL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	CODIGO: F15-PM-RF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

21. *Mantener a la entidad debidamente informada del desarrollo del contrato.*
22. *Programar y coordinar reuniones para analizar el avance del contrato.*
23. *La supervisión deberá adelantar el proceso de liquidación del contrato.*
24. *Presentar un informe final de supervisión, el cual contenidos como mínimo la información detallada en el informe mensual de interventoría.*
25. *Una vez vencido el termino de ejecución y siempre y cuando el contrato expresamente lo prescriba y/o sea de aquellos que por ley requieren deberá elaborarse el acta de liquidación del contrato y adjuntar a ella entre los documentos soporte.*
26. *Es obligación del supervisor, remitir a la Subdirección Administrativa del HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA, una vez finalizado el contrato, toda la documentación relacionada con el ejercicio de la misma.*

20. FUNCIONES DE CARACTER TECNICO

1. *Dentro de las funciones técnicas generales del supervisor se encuentra el control, cumplimiento y seguimiento a todos los procesos correspondientes a la ejecución del contrato, en procura de que este se desarrolle en las condiciones de calidad establecidas.*
2. *Conocer los aspectos y exigencias técnicas del pliego de condiciones, así como el ofrecimiento plasmado en la propuesta del contratista.*
3. *Revisar y aprobar el cronograma de ejecución del contrato, de acuerdo con el objeto del mismo.*
4. *Verificar y controlar permanentemente el cumplimiento de las normal de calidad y especificaciones técnicas establecidos por El HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA, en el contrato y demás documentos contractuales La supervisión exigirá al contratista la corrección de servicios o reposición de elementos que no cumplan con lo requerido.*
5. *Realizar La contabilización de los bienes, servicios, y suministros sean lo solicitado en el objeto del contrato del contratista.*
6. *Estudiar y conceptuar las modificaciones técnicas que sean convenientes, dando trámite ante el Supervisor, cuando se trate de interventor externo.*
7. *Controlar e informar periódicamente sobre el avance del contrato con base en el plazo del contrato, así mismo controlar el avance y proponer las acciones, y los ajustes periódicos que sean necesarios durante el desarrollo, para dar cumplimiento at mismo.*
8. *Suministrar at contratista todos los detalles, especificaciones técnicas etc., necesarios, que deba utilizar en la ejecución del contrato, Llevando el respectivo registro de documentos vigentes.*
9. *Controlar e inspeccionar constantemente la calidad de la ejecución del contrato, los equipos, materiales, bienes o insumos y ordenar los ajustes técnicos pertinentes.*
10. *Atender y resolver consultas sobre la correcta interpretación de las especificaciones, y sobre los errores u omisiones que estos puedan contener.*
12. *Las demás requeridas para el buen desarrollo del proyecto o las que sean asignadas por EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA para Control y vigilancia del contrato.*
13. *Recibir a satisfacción todos los servicios, obras y/o elementos entregados por el contratista.*

✕

 <p>100 CONTRALORÍA DEL PODER JUDICIAL DE COSTA RICA</p>	DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL-RF		
	PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF		
	AUTO VINCULA SUJETOS PROCESALES AL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	CODIGO: F15-PM-RF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023


14. *Verificar la calidad y funcionamiento de los mismos conforme a las exigencias del pliego de condiciones.*

21. FUNCIONES DE CARACTER FINANCIERO


1. *Controlar el estado financiero del contrato u orden y Llevar u registro de las operaciones efectuadas con los fondos del mismo.*
2. *Conocer los aspectos y exigencias financieras del pliego de condiciones, así como los aspectos de esta naturaleza presentados por el contratista en su propuesta.*
3. *Aprobar o rechazar las facturas, cuentas de cobro o actas de avance del contrato presentadas por el contratista y darles tramite dentro ue la entidad en caso de aprobarlas en concordancia con el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato u orden, de acuerdo con los procedimientos y tiempos establecidos por EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA.*
4. *Cuando el interventor autorice pagos del contrato, debe verificar la existencia del respectivo C.R.P. y demás soportes necesarios.*
5. *Certificar el cumplimiento del objeto del contrato con el fin de poder realizar los pagos respectivos.*
6. *Elaborar La relación de pagos parciales y finales que se requieran para el control y seguimiento del contrato.*
7. *Mantener actualizado el estado financiero del Contrato durante el desarrollo del mismo el cual hará parte de los informes periódicos de supervisión, el cual podría ser solicitado por la entidad en el momento que se requiera.*
8. *Llevar el registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones realizados durante el desarrollo del contrato, de acuerdo con la forma de pago establecida en el mismo.*
9. *Solicitar con la sustentación correspondiente y con el debido tiempo de anticipación, las modificaciones que requiera y especialmente 1a3 adiciones a que haya lugar lo mismo que el CDP y CRP correspondientes y si se requiere la reprogramación de los pagos.*
10. *En caso de adiciones al contrato Informar al final de la vigencia fiscal, el valor por el cual deben constituirse las cuentas por pagar y las reservas de apropiación.*
11. *Analizar y advertir at HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS CE HONDA sobre situaciones que amenacen el equilibrio económico del contrato.*
12. *Adelantar el trámite de actualización y revisión de precios cuando se produzcan fenómenos que alteren el equilibrio financiero del contrato.*
13. *Efectuar el análisis y Justificación para determinar los montos de multas y/o sanciones a que tenga lugar el contratista, sin perjuicio de que las mismas puedan cobrarse por la vía judicial.*
14. *Las demás requeridas para el buen desarrollo del proyecto o las que sean asignadas por EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA para control y vigilancia del contrato.*
15. *En la etapa liquidataria Revisar y aprobar los documentos financieros y contables que sean necesarios para su liquidación final del contrato.*

22. FUNCIONES DE CARACTER LEGAL

1. *revisión de los documentos del contrato y la formulación de Ias sugerencias que haya lugar.*

 <p>100</p> <p>CONTRALORÍA DEL PODER JUDICIAL DEL BOLÍVAR</p>	DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL-RF	
	PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF	
AUTO VINCULA SUJETOS PROCESALES AL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	CODIGO: F15-PM-RF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

2. *verificación de las coberturas de la garantía única acordes a la cláusula del contrato y conforme con el acta de iniciación del contrato.*
3. *Solicitar los ajustes a la garantía única en el momento de suscripción del acta de iniciación.*
4. *Efectuar al contratista de manera escrita las reconvencciones que haya lugar por sus incumplimientos y solicitar las explicaciones del caso.*
5. *En el evento de incumplimiento por parte del contratista, el supervisor informara a la Compañía Aseguradora de los incumplimientos presentados durante la ejecución del contrato.*
6. *Solicitar al Asesor Jurídico del HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA, el estudio sobre la aplicación de sanciones, para lo cual deberá preparar un informe detallado de los incumplimientos, los requerimientos efectuados y las respuestas, de tal manera que se garantice el debido proceso y el derecho- de defensa del contratista, valorando las sanciones a imponer.*
7. *Adelantar el trámite y gestiones necesarias ante el Asesor Jurídico del HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA para el reconocimiento y cobro de sanciones pecuniarias y garantías a que haya lugar, verificando su cumplimiento.*
8. *Verificar que el contrato se desarrolle dentro del plazo y los valores establecidos.*
9. *Atender y contestar dentro del término legal las peticiones y reclamaciones que presente el contratista. La interventoría informará de manera oportuna a la entidad, a través del funcionario delegado para la Supervisión, sobre las peticiones o reclamaciones del contratista y las acciones que emprenderá In interventoría en consecuencia. La interventoría tendrá en cuenta las recomendaciones de la entidad, que serán presentadas por el funcionario delegado de la supervisión cuando sea necesario y solicitará a través de este funcionario, la información de la entidad que pueda ser requerida por el contratista.*
10. *El supervisor deberá exigir al contratista la extensión de las garantías del contrato u orden que amparen los riesgos posteriores a la ejecución propiamente dicha, como calidad y correcto funcionamiento del bien o servicio suministrado, estabilidad de obra, pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, la responsabilidad civil, la provisión de repuestos y accesorios etc., según lo pactado en el contrato.*
11. *Verificar que el contratista mantenga las garantías vigentes durante el desarrollo del contrato y prever e informar al contratista y a la entidad de las modificaciones a la misma que sean necesarias, de forma que siempre estén vigentes y sea suficiente la cobertura de cada riesgo asegurado.*
12. *En el evento de incumplimientos parciales del contratista, efectuar los llamados de atención a que haya lugar, dirigidos a exhortarlo al cumplimiento del contrato. De persistir, dar aplicabilidad a las sanciones establecidas en el contrato.*
13. *Comunicar a la compañía aseguradora, los incumplimientos mencionados anteriormente, así como el proceso sancionatorio adelantado, a fin de que este advertida sobre la declaratoria de un posible incumplimiento total.*
14. *Solicitar y tramitar ante el Asesor Jurídico del HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA, en tiempo las modificaciones del contrato a que haya lugar, es decir, con una anticipación no inferior a cinco (10) días hábiles antes de su vencimiento cuando se trate de prórrogas.*
15. *Realizar el seguimiento correspondiente a la suscripción de las modificaciones requeridas en el Contrato.*

 CONTRALORÍA <small>DE PARÍ DEL TOLIMA</small>	DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL-RF	
	PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF	
AUTO VINCULA SUJETOS PROCESALES AL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	CODIGO: F15-PM-RF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

16. *Verificar el cumplimiento por parte del contratista y del HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA, de todas las obligaciones contraídas en el contrato.*
17. *Requerir al contratista para efectuar la liquidación bilateral y dejar constancia de ello*
18. *Preparar el acta de liquidación dentro de los plazos establecidos en la ley, a los cuales se hizo referencia en el numeral 4.1.3. de este manual, velando por solucionar en la misma las diferencias surgidas.*
19. *De no lograrse acuerdo entre las partes, para liquidar bilateralmente, adelantar también dentro del trámite legal el proceso de liquidación unilateral, con apoyo del Asesor Jurídico. En ambos casos deberá adjuntar los soportes correspondientes*
20. *Según la naturaleza del contrato exigir al contratista de acuerdo con los límites legales, las cesiones de derechos, patentes etc., a favor de la HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA.*

Por lo anteriormente expuesto este Despacho concluye que existe prueba sumaria que el señor **MARTIN EMILIO RINCON CORREA** se desempeñó como supervisor del contrato No. 332 de 2023 y objeto de esta investigación por tanto su vinculación al presente proceso de responsabilidad fiscal resulta imperativa, toda vez que, conforme a la Ley 1474 de 2011 y el Manual de Contratación de la ESE Hospital San Juan de Dios de Honda, estos actúan como los garantes directos de la correcta ejecución de los recursos públicos. Al haber ejercido la vigilancia técnica, administrativa y financiera, los supervisores tenían la obligación de advertir y prevenir las irregularidades que hoy configuran el presunto detrimento patrimonial.

Su participación en el proceso es necesaria para determinar si existió una conducta omisiva o una falta de cuidado integral en el seguimiento de las obligaciones contractuales, factores que habrían facilitado la materialización del daño al erario objeto de estudio, conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 610 de 2000, resalta el hecho de que debe ser vinculado como gestor fiscal aquella persona que en ejercicio de la gestión o con ocasión de esta causen un daño al patrimonio del estado.


Las circunstancias fácticas en relación con las actividades y actuaciones administrativas desplegadas por el presunto responsable fiscal y su confrontación con la normativa serán objeto de la actual investigación, así como las probables causas que generaron el presunto detrimento que se señala y el grado de responsabilidad definitiva que le asistiría presunto responsable, serán objeto de análisis dentro del presente proceso de responsabilidad fiscal que se avoca.

En virtud de lo anteriormente expuesto, la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del Tolima,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: VINCULAR como presunto responsable conforme a la parte motiva del presente proveído a las siguientes personas naturales como jurídicas:

- ✓ **MARTIN EMILIO RINCON CORREA**, identificado con la Cedula de ciudadanía No. 14.332.125, quien se desempeñó como supervisor de los contratos No. 332 de 2023, para la época de los hechos.

	DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL-RF		168
	PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF		
AUTO VINCULA SUJETOS PROCESALES AL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	CODIGO: F15-PM-RF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023	

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente conforme el Artículo 106 de la Ley 1474 de 2011, la presente providencia a los presuntos responsables fiscales, así mismo entregar copia del auto de apertura No. 017 del 12 de mayo de 2025, haciéndoles saber que contra estos Autos no procede recurso alguno según lo indicado en el Artículo 40 de la Ley 610 de 2000.

- ✓ **MARTIN EMILIO RINCON CORREA**, identificado con la Cedula de ciudadanía No. 14.332.125, quien se desempeñó como supervisor del contrato No. 332 de 2023, para la época de los hechos. Dirección: Calle 17 A No. 10-10 Casa Pasaje Gutiérrez Honda- Tolima. Teléfono: 3105110316. Correo electrónico: rinconcorrea@gmail.com

Para garantizar el debido proceso, y una vez notificados del contenido de la presente providencia, se les hace saber mediante el presente proveído, que podrán comparecer para ser escuchados en versión libre y espontánea, la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del Tolima ubicada en el Piso 7 del Edificio Gobernación del Tolima, en los términos del presente artículo, conforme a lo estatuido en el Artículo 42 de la Ley 610 de 2000 en las fecha y hora indicada a continuación:


NMBRE	CARGO	FECHA
MARTIN EMILIO RINCO CORREA	Contratista	15 de julio de 2026 Hora: 9:00 a.m

Así mismo los presuntos responsables también podrán presentar su versión libre y espontánea preferiblemente **POR ESCRITO**, la cual se debe radicar en la Secretaría General de la Contraloría Departamental del Tolima, ubicada en el Séptimo Piso Edificio de de la Gobernación de la Ciudad de Ibagué y/o de manera virtual a través del correo electrónico: ventanillaunica@contraloriadeltolima.gov.co, en la fecha indicada o antes si es posible, referenciando el proceso de responsabilidad fiscal, debidamente firmado, con nombre completo, número de cédula, indicación del correo electrónico y dirección física de notificación.

La diligencia de versión libre es el derecho que le asiste al presunto responsable de ser escuchado por parte del funcionario investigador, donde indicará si conoce los hechos materia de investigación, hará un relato claro de los mismos, con las explicaciones que considere necesarias, puede solicitar y aportar las pruebas que considere útiles, conducentes y pertinentes, de igual forma controvertir las que se alleguen en su contra y ejercer a plenitud el derecho de defensa.

Igualmente, se le comunicará que podrá ser asistido por un profesional del derecho si así lo estiman conveniente.

ARTÍCULO TERCERO: DECRETAR las medidas cautelares a que haya lugar, conformando cuaderno separado, incluyendo la solicitud e información sobre los bienes.


 <p>100</p> <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA</p>	DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL-RF	
	PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF	
AUTO VINCULA SUJETOS PROCESALES AL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	CODIGO: F15-PM-RF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR, el contenido del presente auto a la **ESE SAN JUAN DE DIOS DE HONDA - TOLIMA** en el correo electrónico: notificacionesjudiciales@esehospitalsanjuandedioshonda.gov.co remitiendo copia de la presente providencia.

ARTÍCULO QUINTO: NOTICIAR POR ESTADO por estado en la forma indicada por el artículo 106 de la Ley 1474 de 2011, a los demás sujetos procesales y a las compañías de seguros vinculados al presente proceso, haciéndoles saber que contra el auto no procede ningún recurso.

- ✓ **MANUEL ALFONSO GONZALEZ CANTOR**, identificado con la CC: 79.393.172, quien se desempeñó en el cargo de gerente durante el periodo comprendido entre 01-04-2020 Hasta 31-03-2024. Dirección: Conjunto Palma de Río Casa 16 Honda Tolima. Teléfono: 3123378693. Correo electrónico: Magocan26@hotmail.com
- ✓ **OLAYA ARQUITECTOS DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S**, persona jurídica identificada con Nit: 901.538.201.-2, contratista de los contratos 632 de 2022, 654 de 2022, 238 de 2023 y 332 de 2023. Dirección: TORRE 3 oficina 706 conjunto Buenavista- Asentamiento Córdoba parte baja Ibagué – Tolima. Teléfono: 3138721700. Correo electrónico: Olayaarquitectos.sas@gmail.com R.L **JHON ALEXANDER OLAYA FANDIÑO** identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 93.412.906.
- ✓ **JESSICA LIZETEH CALDAS GOMEZ**, identificada con la Cedula de ciudadanía No. 1.105.786.79.969, quien se desempeñó como supervisor de los contratos No. 632 de 2022, 654 de 2022 para la época de los hechos. Dirección: Calle 10 No. 20-281 Barrio Versalles Honda-Tolima Teléfono: 3143273980 Para efecto de comunicaciones al correo electrónico: jessycaldasg@gmail.com
- ✓ **LUISA FERNANDA VALENZUELA PRIETO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.012.434.354 expedida en Bogotá D.C, quien se desempeñó como supervisor del contrato 332 de 2023 para la época de los hechos. Dirección: Calle 9 No. 21-228 Apto Avenida Centenario de Honda -Tolima. Teléfono:3194015256 Para efecto de comunicaciones al correo electrónico: luisapale26@gmail.com
- ✓ **CONSTRUCRECER S.A.S.** identificada con nit No. 830.138.005-1, representada legalmente por el señor **JOHN ALEXANDER ALZATE AGUILAR**, con cédula de ciudadanía No. 14.324.058, quien se desempeñó como supervisor del contrato No. 238 de 2023 para la época de los hechos. Dirección: Carrera 25 No. 39-54 Bogotá D.C Teléfono: 322712643 Para efecto de comunicaciones al correo electrónico: construcrecer2016@gmail.com
- ✓ Dra. **SELENE PIEDAD MONTOYA CHACÓN** identificada con cédula de ciudadanía No. 65.784.814 y tarjeta profesional 119.423 del Consejo Superior de la Judicatura, para que actúe en el asunto de la referencia y por consiguiente represente en el mismo los intereses de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. conforme al poder que obra en el expediente y quien recibirá comunicaciones y/o notificaciones en el siguiente correo electrónico: selene.montoya@gmail.com

169

 <p>100 CONTRALORÍA DE PARTIDARIOS DEL TOLIMA</p>	DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL-RF	
	PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF	
AUTO VINCULA SUJETOS PROCESALES AL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	CODIGO: F15-PM-RF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

- ✓ Dr. **NICOLAS ANCIZAR MOSQUERA RODRIGUEZ** mayor y domiciliado en la ciudad de Ibagué, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.005.840.187 de Ibagué- Tolima y con Tarjeta Profesional de Abogado No 425.991 expedida por el C. S. de la J. como apoderado sustituto, para que actúe en el asunto de la referencia y por consiguiente represente en el mismo los intereses de **SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.** conforme al poder que obra en el expediente y quien recibirá comunicaciones y/o notificaciones en el siguiente correo electrónico: selene.montoya@gmail.com

ARTICULO SEXTO: Remítase a la secretaria general y Común para la de su competencia.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


LINA MARCELA VILLARREAL HEREDIA
 Directora Técnica de Responsabilidad Fiscal


FLOR ALBA TIPAS ALPALA
 Profesional universitario